

DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A.

N. 46/C DEL 11-03-2023

Codice Istruttore:

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI DESTINATI AD OSPITARE TEMPORANEAMENTE LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. BALLETTI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.

L'anno duemilaventitre addì undici del mese di marzo, la Responsabile del SETTORE S.U.A.

VISTI:

- l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio dell'Unione n. 5 del 01/02/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022 – 2024;
- Consiglio dell'Unione n.6 del 01/02/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- Giunta dell'Unione n. 6 del 23/02/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022-2024 e Piano della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi;

RILEVATO che sulla base dei principi contabili introdotti dal D. Lgs 118/2011 gli stanziamenti di riferimento per la gestione sono quelli assestati del bilancio 2022-2024, comprensivo delle variazioni deliberate al 31/12/2022 e relative all'annualità 2023;

VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche;

VISTI

- l'art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 12/12/2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante - Provveditorato;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022, con il quale si è provveduto al differimento dei termini di approvazione del bilancio 2023-2025 degli enti locali al 31 marzo 2023 ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267 (TUEL);

PRESO ATTO che l'art.1 comma 775 della legge n. 197 del 29/12/2022 prevede che "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30/04/2023;

RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio nel modo seguente:

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.

DATO ATTO che l'articolo 15, comma 4-bis del citato decreto prevede: "Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 30 del 29/06/2020;

RICORDATO che;

- l'Unione, con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 29/12/2008, fino ad approvazione di proprio autonomo documento, applica il regolamento di Contabilità vigente per il Comune di Quattro Castella, sede legale dell'Unione stessa;
- Il Comune di Quattro Castella ha approvato regolamento di Contabilità armonizzato con delibera di Consiglio n. 37 del 09/04/2019, entrato in vigore dal 01/06/2019 e successive variazioni;

Richiamati inoltre:

- il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali e il D. Lgs. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

PRESO ATTO dell'istruttoria del presente atto;

CONSIDERATO che l'art. 4 della convenzione per il trasferimento all' "Unione Colline Matildiche" delle funzioni in materia di appalti di lavori, forniture beni e servizi da parte del comune di Albinea, del comune di Quattro Castella e del comune di Vezzano sul Crostolo dispone che:

"La Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche opera: a) come stazione appaltante relativamente all'acquisizione di lavori e concessioni di lavori per importi superiori ad € 40.000,00;"

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione n. 232/C del 23.12.2022 a firma dell'Ing. Davide Giovannini, Responsabile Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ambiente del Comune di Quattro Castella (RE), si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche di esperire procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D Lgs 50/16 s.m.i per l'affidamento in appalto della "fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati destinati ad ospitare temporaneamente la sede della scuola secondaria di primo grado "A. Balletti"
- la procedura sarà esperita mediante procedura aperta telematica sulla piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna;
- l'importo a base di gara è pari ad € 1.575.000, (oltre iva), di cui Euro 1.454.656,00 per fornitura e posa in opera ed Euro 90.000,00 (novantamila/00) per lavori accessori di completamento, oltre Euro 30.344,00 (trentamilatrecentoquarantaquattro/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. di legge esclusa.
- I costi relativi alla mano d'opera e ricompresi nell'importo soggetto a ribasso, ammontano ad Euro 236.250,00 (duecentotrentaseimiladuecentocinquanta/00) I.V.A. esclusa, pari al 15% dell'importo a base di gara
- L'importo a base d'asta soggetto a rialzo percentuale per il riacquisto a fine appalto dei moduli prefabbricati entro il termine di 48 (quarantotto) mesi dalla regolare esecuzione della fornitura, ammonta ad Euro 152.800,00 (centocinquantaquattomilaottocento/00), I.V.A. esclusa
- con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: i requisiti di ammissione e i criteri valutativi nonché gli elaborati tecnici;
- la gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che con determinazione n. 203/C del 30.12.2022 si disponeva l'indizione della gara in oggetto sul portale SATER di Intercent-ER e contestualmente si approvavano gli atti di gara, fissando la data del 09.02.2023 quale termine per la presentazione delle offerte e la data del 10.02.2023 per la prima seduta pubblica di gara;

RILEVATO che entro la data del 09.02.2023 ore 18.00 è stata acquisita dal portale Sater n. 1 (UNA) offerta e precisamente:

in data 09.02.2023 ore 17:56:58, registro di sistema PI042875-23, offerta presentata da **MODULCASA LINE SPA** con sede in via Martini località Bannone n. 3 43029 Traversetolo (PR) partita IVA / codice fiscale n. 01735830349 Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

DATO ATTO CHE con

- determinazione n. 24/C del 13.02.2023 veniva disposta, all'esito della valutazione della busta amministrativa, l'ammissione del predetto operatore economico;
- con determinazione n. 26/C de 17.02.2023 veniva nominata la commissione giudicatrice come segue:
 - o Ing. Ivan Tamagnini, Responsabile Ufficio Lavori pubblici e del Servizio Gestione del Patrimonio ed Espropri del Comune di Bibbiano in qualità di Presidente;
 - o Ing. Cristiano Cucchi, Responsabile Servizio Patrimonio, Lavori Pubblici e Energia del Comune di Cavriago, in qualità di membro esperto;
 - o Arch. Francesca Messori, Referente per la gestione impianti comunali e sportivi (Ufficio Lavori Pubblici – Patrimonio - Ambiente) del Comune Di Quattro Castella (RE), in qualità di membro esperto;

DATO ATTO che la Dott.ssa Rita Casotti, Responsabile Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche svolgerà la funzione di segretario verbalizzante;

RILEVATO CHE con verbale n. 2 allegato alla presente quale parte la Commissione Giudicatrice all'uopo nominata ha proposto di aggiudicare la procedura in oggetto nella seguente maniera:

MODULCASA LINE SPA con sede in via Martini località Bannone n. 3 43029 Traversetolo (PR) partita IVA / codice fiscale n. 01735830349 Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

PUNTEGGIO 77,50

Prezzo offerto fornitura: € 1.501.560,10
Percentuale di ribasso sulla fornitura: 2,79 %.
Percentuale di rialzo sul valore di riacquisto dei moduli: 5,20%
Prezzo offerto per riacquisto: € 160.745,60
Offerta Riduzione Dei Tempi Per la fornitura e posa: 10 giorni

Oneri aziendali per la sicurezza € 6.566,000,
importo per attuazione sicurezza € 30.344,00;
costo della manodopera € 370.166,00
Il CCNL applicato è metalmeccanici confapi

PRECISATO che, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, essendo state ammesse un numero di offerte inferiore a tre, non è calcolabile l'anomalia dell'offerta; in ogni caso, la Commissione Giudicatrice non rileva aspetti di anomalia relativamente all'offerta presentata.

PRESO ATTO della comunicazione acquisita al n. 2305 di prot. int. del 11.03.2023, a firma del RUP dell'Ente committente, Ing. Davide Giovannini, Responsabile Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ambiente del Comune di Quattro Castella (RE) il quale, in ordine alla verifica del costo della manodopera, preso atto dei giustificativi presentati dalla ditta ModulcasaLine spa, ritiene congrua e sostenibile l'offerta presentata e dà il benestare all'aggiudicazione della procedura in oggetto

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace della procedura in oggetto al succitato operatore economico, dando atto, al contempo, che ad oggi le verifiche sono ancora in corso e che pertanto l'efficacia è subordinata all'esito di tali verifiche e verrà disposta con successivo atto da adottarsi al termine del positivo esperimento dei controlli;

VISTA la L. 136/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per le parti tutt'ora vigenti;

VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge del D.L. 76/2020

VISTO il D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio", convertito con modifiche in Legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il D.L. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modifiche in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108

DETERMINA

- DI APPROVARE il verbale n. 2 allegato alla presente quale parte integrante e, conseguentemente, di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice e, pertanto, di disporre l'aggiudicazione definitiva non efficace della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D Lgs 50/16 s.m.i per l'affidamento in appalto della "fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati destinati ad ospitare temporaneamente la sede della scuola secondaria di primo grado "A. Balletti" in favore di

MODULCASA LINE SPA con sede in via Martini località Bannone n. 3 43029 Traversetolo (PR) partita IVA / codice fiscale n. 01735830349 Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) PUNTEGGIO 77,50

Prezzo offerto fornitura: € 1.501.560,10
Percentuale di ribasso sulla fornitura: 2,79 %.
Percentuale di rialzo sul valore di riacquisto dei moduli: 5,20%
Prezzo offerto per riacquisto: € 160.745,60
Offerta Riduzione Dei Tempi Per la fornitura e posa: 10 giorni

Oneri aziendali per la sicurezza € 6.566,000,
importo per attuazione sicurezza € 30.344,00;
costo della manodopera € 370.166,00

Determinazione SETTORE S.U.A. n.46 del 11-03-2023 UNIONE COLLINE MATILDICHE

Il CCNL applicato è metalmeccanici confapi

- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 sarà effettuata dalla Stazione Unica Appaltante sull'aggiudicataria la verifica dei requisiti prescritti e che, in difetto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, per l'effetto, di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva al successivo atto che verrà adottato al termine del positivo esperimento dei controlli, che verrà comunicato al Rup della procedura;
- DI COMUNICARE l'avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016
- DI TRASMETTERE la presente determinazione al RUP della procedura, affinché possa procedere ad assumere gli atti conseguenti;
- DI DARE ATTO che il CIG relativo alla procedura in oggetto è il seguente: **9572397FE2**
- DI PUBBLICARE ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul profilo del committente (www.collinematildiche.it);
- DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza
- DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Casotti Rita

Quattro Castella, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rossi Mauro